

**PROponente:** Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES.

**OBRA:** Construção de Praça.

**LOCAL:** Limo Verde, Divino de São Lourenço-ES.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM                         | DESCRIÇÃO                        | %      | VALOR         | LICITATAÇÃO    | EXECUÇÃO DA OBRA (6 MESES) |               |                |                |                |                | VALOR TOTAL   |                       |
|------------------------------|----------------------------------|--------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
|                              |                                  |        |               | Mês 01 ao 03   | Mês 04                     | Mês 05        | Mês 06         | Mês 07         | Mês 08         | Mês 09         |               |                       |
| 1                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL              | 2,30%  | R\$ 8.120,70  |                | R\$ 1.145,83               | R\$ 1.184,81  | R\$ 1.141,77   | R\$ 1.222,17   | R\$ 1.899,43   | R\$ 1.526,69   | R\$ 8.120,70  |                       |
|                              |                                  |        |               |                | 14,11%                     | 14,59%        | 14,06%         | 15,05%         | 23,39%         | 18,80%         | 100,00%       |                       |
| 2                            | SERVIÇOS PRELIMINARES            | 10,02% | R\$ 35.407,34 |                | R\$ 35.407,34              | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 35.407,34 |                       |
|                              |                                  |        |               |                | 100,00%                    |               |                |                |                |                | 100,00%       |                       |
| 3                            | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  | 11,41% | R\$ 40.334,30 |                | R\$ 12.100,29              | R\$ 28.234,01 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 40.334,30 |                       |
|                              |                                  |        |               |                | 30,00%                     | 70,00%        |                |                |                |                | 100,00%       |                       |
| 4                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INICIAIS | 8,33%  | R\$ 29.425,56 |                | R\$ -                      | R\$ 20.597,90 | R\$ 8.827,67   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 29.425,56 |                       |
|                              |                                  |        |               |                |                            | 70,00%        | 30,00%         |                |                |                | 100,00%       |                       |
| 5                            | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS     | 2,35%  | R\$ 8.300,15  |                | R\$ -                      | R\$ -         | R\$ 8.300,15   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 8.300,15  |                       |
|                              |                                  |        |               |                |                            |               | 100,00%        |                |                |                | 100,00%       |                       |
| 6                            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            | 4,53%  | R\$ 16.000,56 |                | R\$ -                      | R\$ -         | R\$ 16.000,56  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 16.000,56 |                       |
|                              |                                  |        |               |                |                            |               | 100,00%        |                |                |                | 100,00%       |                       |
| 7                            | ESTRUTURAS                       | 0,78%  | R\$ 2.756,35  |                | R\$ -                      | R\$ -         | R\$ 2.756,35   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 2.756,35  |                       |
|                              |                                  |        |               |                |                            |               | 100,00%        |                |                |                | 100,00%       |                       |
| 8                            | REVESTIMENTOS DE PAREDES         | 2,17%  | R\$ 7.674,15  |                | R\$ -                      | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 3.069,66   | R\$ 4.604,49   | R\$ -          | R\$ 7.674,15  |                       |
|                              |                                  |        |               |                |                            |               |                | 40,00%         | 60,00%         |                | 100,00%       |                       |
| 9                            | PISOS                            | 23,82% | R\$ 84.196,44 |                | R\$ -                      | R\$ -         | R\$ 16.839,29  | R\$ 67.357,15  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 84.196,44 |                       |
|                              |                                  |        |               |                |                            |               | 20,00%         | 80,00%         |                |                | 100,00%       |                       |
| 10                           | APARELHOS HIDRO SANITÁRIAS       | 0,15%  | R\$ 531,80    |                | R\$ -                      | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 531,80     | R\$ -          | R\$ 531,80    |                       |
|                              |                                  |        |               |                |                            |               |                |                | 100,00%        |                | 100,00%       |                       |
| 11                           | APARELHOS ELÉTRICOS              | 15,68% | R\$ 55.430,53 |                | R\$ -                      | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 41.572,90  | R\$ 13.857,63  | R\$ 55.430,53 |                       |
|                              |                                  |        |               |                |                            |               |                |                | 75,00%         | 25,00%         | 100,00%       |                       |
| 12                           | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 18,47% | R\$ 65.271,95 |                | R\$ -                      | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 29.372,38  | R\$ 35.899,57  | R\$ 65.271,95 |                       |
|                              |                                  |        |               |                |                            |               |                |                | 45,00%         | 55,00%         | 100,00%       |                       |
| <b>TOTAL DA OBRA</b>         |                                  |        |               | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 353.449,82</b>      |               |                |                |                |                |               | <b>R\$ 353.449,85</b> |
| <b>VALOR DAS PARCELAS</b>    |                                  |        |               |                | R\$ 48.653,46              | R\$ 50.016,71 | R\$ 53.865,78  | R\$ 71.648,98  | R\$ 77.981,00  | R\$ 51.283,90  |               |                       |
| <b>VALOR ACUMULADO</b>       |                                  |        |               |                | R\$ 48.653,46              | R\$ 98.670,17 | R\$ 152.535,95 | R\$ 224.184,93 | R\$ 302.165,93 | R\$ 353.449,82 |               |                       |
| <b>PORCENTAGEM SIMPLES</b>   |                                  |        |               |                | 13,77%                     | 14,15%        | 15,24%         | 20,27%         | 22,06%         | 14,51%         |               |                       |
| <b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b> |                                  |        |               |                | 13,77%                     | 27,92%        | 43,16%         | 63,43%         | 85,49%         | 100,00%        |               |                       |



Divino de São Lourenço-ES, 12 de Junho de 2023.

**Marcos Vinicius Filgueira Sufistes**

Engenheiro Civil  
CREA-ES 054628/D