

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SAO LOURENÇO

OBRA: Revitalização de Praça Publica.

LOCAL: Rua José Borges Filho, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | % | PREÇO | EXECUÇÃO DA OBRA (6 MESES) | | | | | | | VALOR TOTAL |
|------------------------------|----------------------------------|--------|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | LICITATAÇÃO | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2,79% | R\$ 9.177,50 | Mês 01 ao 03 | R\$ 1.532,64 | R\$ 1.528,97 | R\$ 1.528,97 | R\$ 1.528,97 | R\$ 1.528,97 | R\$ 1.528,97 | R\$ 9.177,50 |
| | | | | | 16,70% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 100,00% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 4,55% | R\$ 14.940,64 | | R\$ 14.940,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.940,64 |
| | | | | | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| 3 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 10,47% | R\$ 34.366,28 | | R\$ - | R\$ 34.366,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 34.366,28 |
| | | | | | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5,07% | R\$ 16.652,30 | | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.326,15 | R\$ 8.326,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.652,30 |
| | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | 100,00% |
| 5 | ALVENARIA ESTRUTURAL | 0,75% | R\$ 2.446,42 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.446,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.446,42 |
| | | | | | | | | 100,00% | | | 100,00% |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 3,17% | R\$ 10.410,27 | | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.602,57 | R\$ 2.602,57 | R\$ 5.205,14 | R\$ - | R\$ 10.410,27 |
| | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% | | 100,00% |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8,40% | R\$ 27.597,87 | | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.899,47 | R\$ 6.899,47 | R\$ 6.899,47 | R\$ 6.899,47 | R\$ 27.597,87 |
| | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 8 | ESTRUTURAS | 4,74% | R\$ 15.561,66 | | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.890,41 | R\$ 3.890,41 | R\$ 7.780,83 | R\$ - | R\$ 15.561,66 |
| | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% | | 100,00% |
| 9 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 6,07% | R\$ 19.919,80 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.919,80 | R\$ - | R\$ 19.919,80 |
| | | | | | | | | | 100,00% | | 100,00% |
| 10 | PISOS | 20,49% | R\$ 67.296,21 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33.648,11 | R\$ 16.824,05 | R\$ 16.824,05 | R\$ 67.296,21 |
| | | | | | | | | 50,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 11 | APARELHOS HIDRO SANITÁRIAS | 0,17% | R\$ 544,95 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 544,95 | R\$ - | R\$ 544,95 |
| | | | | | | | | | 100,00% | | 100,00% |
| 12 | APARELHOS ELÉTRICOS | 7,97% | R\$ 26.184,51 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 26.184,51 | R\$ - | R\$ 26.184,51 |
| | | | | | | | | | 100,00% | | 100,00% |
| 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 25,36% | R\$ 83.264,09 | | R\$ 20.816,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.816,02 | R\$ 41.632,04 | R\$ 83.264,09 |
| | | | | | 25,00% | | | | 25,00% | 50,00% | 100,00% |
| TOTAL DA OBRA | | | | 100,00% | R\$ 328.362,50 | | | | | | R\$ 328.362,50 |
| VALOR DAS PARCELAS | | | | | R\$ 37.289,30 | R\$ 35.895,25 | R\$ 23.247,57 | R\$ 59.342,10 | R\$ 105.703,74 | R\$ 66.884,54 | |
| VALOR ACUMULADO | | | | | R\$ 37.289,30 | R\$ 73.184,55 | R\$ 96.432,12 | R\$ 155.774,22 | R\$ 261.477,96 | R\$ 328.362,50 | |
| PORCENTAGEM SIMPLES | | | | | 11,36% | 10,93% | 7,08% | 18,07% | 32,19% | 20,37% | |
| PORCENTAGEM ACUMULADA | | | | | 11,36% | 22,29% | 29,37% | 47,44% | 79,63% | 100,00% | |



Divino de São Lourenço-ES, 29 de setembro de 2022.


Vaulean Guedes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-ES 052818/D